



CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL REPORTE DE NIVEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015



FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM) 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche
PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 5

Información General del Proyecto								Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado		
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal									\$13,800,000	\$13,774,898	\$13,786,200	\$13,733,109	\$13,730,888						
CAM15150100462691	Tramo 0 000 Al 1 200 , Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Colonia Santa Cruz	FOP-APR005001	Santa Cruz	Rural	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	2015	\$1,090,900	\$1,089,809	\$1,089,809	\$1,063,384	\$1,063,262	98%	Metros Cuadrados	1,118	100.00	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: / Registro:	
CAM15150100464468	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Para El Acceso Principal A La Localidad De Santa Cruz (Hecelchakán - Santa Cruz Tramo 0 000 Al 1 200)	FOP-APR005002	Santa Cruz	Rural	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	2015	\$800,000	\$798,401	\$799,200	\$784,445	\$784,418	98%	Metros Cuadrados	1,118	100.00	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: / Registro:	
CAM15150100465016	Pavimentación De Diversas Calles En El Municipio De Hecelchakán	FOP-APR005005	Hecelchakán	Urbano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	2015	\$10,000,000	\$9,979,998	\$9,990,000	\$9,979,998	\$9,979,998	100%	Metros Cuadrados	5,000	30.00	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: / Registro:	
CAM15150100465849	Tramo 0 000 Al 1 200 , Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Colonia Santa Cruz	FOP-APR005003	Santa Cruz	Rural	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	2015	\$1,409,100	\$1,407,691	\$1,407,691	\$1,406,283	\$1,404,771	100%	Metros Cuadrados	1,118	100.00	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: EN EL EXPEDIENTE LA META SE MANEJA COMO 1 PROYECTO, EL TENDIDO DEL CABLE ES DE 888 ML / Registro:	
CAM15150100466394	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Acceso Principal A La Localidad De Santa Cruz (Hecelchakán Santa Cruz Tramo 0 000 Al 1 200)	FOP-APR005004	Santa Cruz	Rural	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	2015	\$500,000	\$498,999	\$499,500	\$498,999	\$498,439	100%	Metros Cuadrados	1,118	100.00	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ES 1 PROYECTO / Registro:	

ARQ. JIM CARLY DZUL POOT
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE GABRIEL EUAN CETZ
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJ. REGUL.

C.P. MARINTIA GUADALUPE LIZARRAGA CASTILLO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. BRAIDOSQUI ANTONIO AKE DZUL
CONTRALOR INTERNO

PROF. MODESTO ARCANGEL PECH UITZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN