

**TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL REPORTE DE NIVEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015**  
**FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( FAISM ( 2013, 2014 Y 2015 ), Y MEZCLA DE PROII 2015 )**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche

PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 16

Información General del Proyecto								Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		Población	% Avance Acumulado
<b>ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2013</b>									\$202,627	\$201,713	\$201,713	\$201,713	\$201,713					
CAM13150100481647	Construcción De Guarniciones Y Banquetes 55-2013	APR005055	Chunucán	Rural	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	2013	\$202,627	\$201,713	\$201,713	\$201,713	\$201,713	100%	Metros Cuadrados	265	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE EJECUTO CON REMANENTES DE 2013 E INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA / Fisca: OBRA TERMINADA / Registro:
<b>ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2014</b>									\$358,980	\$358,751	\$358,751	\$358,751	\$358,751					
CAM14150100481661	Construcción De 3 Pozos De Absorción De Aguas Pluviales 41-2014	APR005041	Hechelchakán	Urbano	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	2014	\$358,980	\$358,751	\$358,751	\$358,751	\$358,751	100%	Piezas	3,000	100.00	Financiera: obra ejecutada con remanente e intereses generados de la cuenta de faism 2014 / Fisca: obra terminada / Registro: obra concluida ejecutada con remanente de 2014 \$331,531.06 e intereses \$27,218.94
<b>ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2015</b>									\$20,864,622	\$20,864,622	\$18,987,086	\$20,648,040	\$17,872,057					
CAM15150100471550	Ampliaciones Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De Tanque Regulación Para Beneficiar Al Sector Sur De La Localidad De Pocoboc En El Municipio De Hechelchakan	APR005001	Pocoboc	Rural	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIR. DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$715,185	\$1,197,210	\$594,679	70%	Equipamiento	505	50.00	Financiera: OBRA INICIADA MEZCLA PROII \$239,441.95 Y FAISM \$957,767.79 / Fisca: LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES SISTEMA / Registro: OBRA INICIADA MEZCLA PROII \$239,441.95 Y FAISM \$957,767.79 EN BASE A CONTRATO
CAM15150100471612	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, (Tanque Regulación Y Fuente De Captación) Para Beneficiar A La Localidad De Zozzil, En El Municipio De Hechelchakan	APR005002	Zozzil	Rural	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIR. DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	2015	\$2,800,000	\$2,800,000	\$1,544,657	\$2,723,585	\$1,249,924	65%	Equipamiento	485	46.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION CON MEZCLA PROII \$544,717.06 Y FAISM \$2,178,866.25 MONTO DE CONTRATO / Fisca: LA UNIDAD REAL ES SISTEMA / Registro: OBRA EN EJECUCION CON MEZCLA PROII \$544,717.06 Y FAISM \$2,178,866.25 MONTO DE CONTRATO
CAM15150100471644	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Oeste Y Este De La Localidad De Cumpich (San Vicente) En El Municipio De Hechelchakan	APR005003	Cumpich	Rural	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIR. DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	2015	\$1,508,588	\$1,508,588	\$1,507,705	\$1,507,705	\$1,507,705	100%	Equipamiento	245	100.00	Financiera: MEZCLA DE RECURSOS PROII \$ 301,541.07 Y FAISM \$1,206,146.30 / Fisca: UNIDAD REAL ES SISTEMA / Registro: MEZCLA DE RECURSOS PROII \$ 301,541.07 Y FAISM \$1,206,146.30 EN PROCESO DE EJECUCION
CAM15150200507797	Construcción De Guarniciones Y Banquetes 004	APR005004	Zozzil	Rural	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	2015	\$413,805	\$413,805	\$406,354	\$406,354	\$406,354	100%	Metros Cuadrados	145	100.00	Financiera: OBRA 100% FAISM / Fisca: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CAM15150200507887	Construcción De Guarniciones Y Banquetes 005	APR005005	Pocoboc	Rural	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	2015	\$468,446	\$468,446	\$462,579	\$462,579	\$462,579	100%	Metros Cuadrados	487	100.00	Financiera: OBRA 100 % FAISM / Fisca: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CAM15150200508042	Construcción De Techos Firmes Losa De Vigas Y Bovedilla 006 En Hechelchakan Y Pomuch	APR005006	Cobertura municipal	n.a.	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	2015	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,188,160	\$3,188,160	\$3,188,156	100%	Metros Cuadrados	444	100.00	Financiera: PAGADO SOLO ANTICIPADO / Fisca: / Registro:
CAM15150200508102	Construcción De Pisos Firmes 007	APR005007	Cobertura municipal	n.a.	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	2015	\$1,641,438	\$1,641,438	\$1,636,114	\$1,636,114	\$1,636,114	100%	Metros Cuadrados	800	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisca: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
CAM15150200508181	Construcción De Techos Firmes Con Lamina De Fibrocemento (Suministro Y Colocación De Laminas) 008	APR005008	Cobertura municipal	n.a.	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,196,102	\$2,196,102	\$2,196,102	100%	Metros Cuadrados	800	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisca: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y SERA EJECUTADA CON UNA APORTACION EN ESPEDE DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO POR PARTE DE LA SEDESOL EL MUNICIPIO SOLO AGA INIANDO DE OBRA Y ESTRUCTURA PARA FUERTE TECHO

**TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL REPORTE DE NIVEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015  
FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( FAISM ( 2013, 2014 Y 2015 ), Y MEZCLA DE PROII 2015 )**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche

PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 16

Información General del Proyecto								Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		% Avance Acumulado
CAM15150200508466	Construcción Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Prescolar Indígena "Narciso Mendoza" Con La Clave No. 04dccc03010 De La Localidad De Pomuch 009	APR005009	Pomuch	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	2015	\$568,564	\$568,564	\$564,937	\$564,937	\$564,937	100%	Equipamiento	420	100.00	Financiera / Física / Registro EN PROCESO DE VALIDACION
CAM15150200508539	Construcción Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Prescolar Indígena "Guadalupe Victoria" Con La Clave No. 04dccc03030 De La Localidad De Pochoc 010	APR005010	Pochoc	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	2015	\$565,280	\$565,280	\$547,898	\$547,898	\$547,887	100%	Equipamiento	220	100.00	Financiera / Física / Registro EN PROCESO DE VALIDACION
CAM15150200508602	Construcción Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Prescolar Indígena "Independencia" Con La Clave No. 04dccc0303z De La Localidad De Hecelchakan 011	APR005011	Hecelchakan	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	2015	\$560,585	\$560,585	\$560,214	\$560,214	\$560,214	100%	Equipamiento	324	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA EN PROCESO
CAM15150200508630	Construcción Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Prescolar Indígena "Niños Héroes" Con La Clave No. 04dccc0307a De La Localidad De Dzitup 012	APR005012	Dzitup	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	2015	\$567,628	\$567,628	\$560,819	\$560,819	\$560,819	100%	Equipamiento	192	100.00	Financiera EN PROCESO DE CONTRATO / Física / Registro: OBRA EN PROCESO
CAM15150200508675	Construcción Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Prescolar Indígena "5 De Febrero" Con La Clave No. 04dccc012b De La Localidad De San Vicente Cumpich 013	APR005013	Cumpich	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	2015	\$583,305	\$583,305	\$575,408	\$575,408	\$575,404	100%	Equipamiento	268	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ES UN COMEDOR / Registro: OBRA EN PROCESO
CAM15150200545903	Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Para Baño) Pochoc 014	APR005014	Pochoc	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	2015	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$108,000	50%	Metros Cuadrados	20	100.00	
CAM15150200545905	Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Para Baño) Cumpich	APR005015	Cumpich	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	2015	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$108,000	50%	Metros Cuadrados	40	100.00	
CAM15150200545899	Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Para Baño) Hecelchakan	APR005016	Hecelchakan	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	2015	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$108,000	50%	Metros Cuadrados	40	100.00	
CAM15150200545909	Mejoramiento De Vivienda (Construcción De Cuarto Para Baño) Santa Cruz 017	APR005017	Santa Cruz	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	2015	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$94,500	50%	Metros Cuadrados	35	100.00	
CAM15150300566375	Programa Para El Desarrollo Institucional 2 Por Ciento (Adquisición De Software Y Hardware)	IND005002	Cobertura municipal		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADMON	Otros Proyectos	2015	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$330,000	93%	Equipamiento	100	93.00	
CAM15150300567114	Gastos Indirectos 3 Por Ciento (Mantenimiento De Vehículos)	IND005001	Cobertura municipal		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADMON	Otros Proyectos	2015	\$411,318	\$411,318	\$345,289	\$345,289	\$89,018	26%	Equipamiento		26.00	
	Pago de Empleado de BANOBRA de Capital		Hecelchakan		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADMON	Otros Proyectos	\$2,015	\$2,879,979	\$2,879,979	\$2,879,979	\$2,879,979	\$2,879,979	100%	pago		100.00	
	Pago de Empleado de BANOBRA de Interés		Hecelchakan		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADMON	Otros Proyectos	\$2,015	\$103,687	\$103,687	\$103,687	\$103,687	\$103,687	100%	pago		100.00	

ARQ. JIM CARLY DZUL POOT  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE GABRIEL EUAN CETZ  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJ. REGUL.

C.P. MARINTHIA GUADALUPE LIZARRAGA CASTILLO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. BRAIDOSQUI ANTONIO AKE DZUL  
CONTRALOR INTERNO

PROF. MODESTO ARCANGEL PECH UITZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN