

**TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL REPORTE DE NIVEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- PROGRAMA DE FONDO DE CULTURA 2015**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche

PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 1

Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado	
U091 Fondo de Cultura							\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,992,606	\$6,242,434					
CAM15150100464250	Construcción De Anfiteatro En La Localidad De Hechelchakán	APR-SHCP-R23-FC-28010H001-3579-2-2015	Hechelchakán	Urbano	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,992,606	\$6,242,434	89%	Metros Cuadrados	10,285	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN

ARQ. JIM CARLY DZUL POOT
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE GABRIEL EUAN CETZ
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJ. REGUL.

C.P. MARINTIA GUADALUPE LIZARRAGA CASTILLO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. BRAIDOSQUI ANTONIO AKE DZUL
CONTRALOR INTERNO

PROF. MODESTO ARCANGEL PECH UITZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN