



**CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL REPORTE DE NIVEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM Y MEZCLA DE PROII 2015)**



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche

NUMERO TOTAL DE PROYECTOS VALIDADOS 10
MONTO TOTAL APROBADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS \$ 14,143,070.33
MONTO PAGADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS \$ 14,066,727.00

PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 10

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CAM15150200508042	Construccion De Techos Firmes Lona De Vigüeta Y Bovedilla 006 En Hecelchakan Y Pomuch	APR005006	Campeche	Hecelchakan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,200,000	\$3,188,160	\$3,188,160	\$3,188,160	\$3,188,156	\$3,188,156	\$3,188,156	100.00	00	Metros Cuadrados	444	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAM15150200508102	Construccion De Pisos Firmes 007	APR005007	Campeche	Hecelchakan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,641,438	\$1,636,114	\$1,636,114	\$1,636,114	\$1,636,114	\$1,636,114	\$1,636,114	100.00	00	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200508181	Construccion De Techos Firmes Con Lamina De Fibrocemento (suministro Y Colocacion De Laminas) 008	APR005008	Campeche	Hecelchakan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,196,102	\$2,196,102	\$2,196,102	\$2,196,102	\$2,196,102	\$2,196,102	100.00	00	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM15150200508466	Construccion Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Preescolar Indigena "Narciso Méndez" Con La Clave No. 04dccc0810 De La Localidad De Pomuch 009	APR005009	Campeche	Hecelchakan	Pomuch	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$568,564	\$564,937	\$564,937	\$564,937	\$564,937	\$564,937	\$564,937	100.00	00	Equipamiento	420	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAM15150200508539	Construccion Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Preescolar Indigena "Guadalupe Victoria" Con La Clave No. 04dccc0300 De La Localidad De Pochob 010	APR005010	Campeche	Hecelchakan	Pochob	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$565,280	\$547,898	\$547,898	\$547,898	\$547,887	\$547,887	\$547,887	100.00	00	Equipamiento	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAM15150200508602	Construccion Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Preescolar Indigena "Independencia" Con La Clave No. 04dccc0301 De La Localidad De Hecelchakan 011	APR005011	Campeche	Hecelchakan	Hecelchakan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$560,585	\$560,214	\$560,214	\$560,214	\$560,214	\$560,214	\$560,214	100.00	00	Equipamiento	324	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAM15150200508630	Construccion Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Preescolar Indigena "Miles Heros" Con La Clave No. 04dccc037a De La Localidad De Dzitnup 012	APR005012	Campeche	Hecelchakan	Dzitnup	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$567,628	\$560,819	\$560,819	\$560,819	\$560,819	\$560,819	\$560,819	100.00	00	Equipamiento	192	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAM15150200508675	Construccion Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Preescolar Indigena "5 De Febrero" Con La Clave No. 04dccc011e De La Localidad De San Vicente Cumpich 013	APR005013	Campeche	Hecelchakan	Cumpich	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$583,305	\$575,408	\$575,408	\$575,408	\$575,404	\$575,404	\$575,404	100.00	00	Equipamiento	268	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAM151503005083750	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Para Baño) Varias Localidades.	APR005018	Campeche	Hecelchakan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,981,649	\$2,981,649	\$2,981,649	\$2,981,649	99.39	00	Vivienda	202	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAM151503005083751	Construccion De Techos Firmes (Lona De Vigüeta Y Bovedilla) Varias Localidades.	APR005019	Campeche	Hecelchakan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,256,271	\$1,256,271	\$1,256,271	\$1,255,562	\$1,255,445	\$1,255,445	\$1,255,445	99.93	00	Metros Cuadrados	53	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

ARQ. JIM CARLY DZUL POOT
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE GABRIEL EUAN CETZ
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJ. REGUL.

C.P. MARINTHA GUADALUPE LIZARRAGA CASTILLO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. BRAIDOSQUI ANTONIO AKE DZUL
CONTRALOR INTERNO

PROF. MODESTO ARCANGEL PECH UITZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN