



**CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL REPORTE DE NIVEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015  
FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( FAISM Y MEZCLA DE PROII 2015 )**



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**ENTIDAD: Campeche**

**NUMERO TOTAL DE PROYECTOS VALIDADOS 10**  
**MONTO TOTAL APROBADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS \$ 14,143,070.33**  
**MONTO PAGADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS \$ 14,066,727.00**

**PERIODO: Cuarto Trimestre 2015**

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

**Total: 10**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Fisico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CAM5150200508042	Construccion De Techos Firmes Lona De Vigüeta Y Bovedilla 006 En Hecelchakan Y Pomuch	APR005006	Campeche	Hecelchakan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$3,200,000	\$3,188,160	\$3,188,160	\$3,188,160	\$3,188,156	\$3,188,156	\$3,188,156	100.00	\$0	Metros Cuadrados	444	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM5150200508102	Construccion De Pisos Firmes 007	APR005007	Campeche	Hecelchakan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$1,641,438	\$1,636,114	\$1,636,114	\$1,636,114	\$1,636,114	\$1,636,114	\$1,636,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CAM5150200508181	Construccion De Techos Firmes Con Laminas De Fibrocemento (Bambino Y Colocacion De Laminas) 008	APR005008	Campeche	Hecelchakan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$2,200,000	\$2,196,102	\$2,196,102	\$2,196,102	\$2,196,102	\$2,196,102	\$2,196,102	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
CAM5150200508166	Construccion Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Preescolar Indigena "Marcio Mendosa" Con La Clave No. 04dc00819 De La Localidad De Pomuch 009	APR005009	Campeche	Hecelchakan	Pomuch	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educacion	En Ejecucion	2015	\$568,564	\$564,937	\$564,937	\$564,937	\$564,937	\$564,937	\$564,937	100.00	\$0	Equipamiento	420	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM5150200508339	Construccion Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Preescolar Indigena "Guadalupe Victoria" Con La Clave No. 04dc0030n De La Localidad De Pooboc 010	APR005010	Campeche	Hecelchakan	Pooboc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educacion	En Ejecucion	2015	\$565,280	\$547,898	\$547,898	\$547,898	\$547,887	\$547,887	\$547,887	100.00	\$0	Equipamiento	220	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM5150200508602	Construccion Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Preescolar Indigena "Independencia" Con La Clave No. 04dc0039z De La Localidad De Hecelchakan 011	APR005011	Campeche	Hecelchakan	Hecelchakan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educacion	En Ejecucion	2015	\$560,585	\$560,214	\$560,214	\$560,214	\$560,214	\$560,214	\$560,214	100.00	\$0	Equipamiento	324	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM5150200508630	Construccion Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Preescolar Indigena "Ninos Heroes" Con La Clave No. 04dc0037a De La Localidad De Dzitup 012	APR005012	Campeche	Hecelchakan	Dzitup	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educacion	En Ejecucion	2015	\$567,628	\$560,819	\$560,819	\$560,819	\$560,819	\$560,819	\$560,819	100.00	\$0	Equipamiento	192	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM5150200508675	Construccion Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Preescolar Indigena "5 De Febrero" Con La Clave No. 04dc0012z De La Localidad De San Vicente Cumpich 013	APR005013	Campeche	Hecelchakan	Cumpich	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educacion	En Ejecucion	2015	\$583,305	\$575,408	\$575,408	\$575,408	\$575,404	\$575,404	\$575,404	100.00	\$0	Equipamiento	268	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM5150300583750	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cuarto Para Baño) Varias Localidades.	APR005018	Campeche	Hecelchakan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,981,649	\$2,981,649	\$2,981,649	\$2,981,649	99.39	\$0	Vivienda	202	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM5150300583751	Construccion De Techos Firmes (Lona De Vigüeta Y Bovedilla) Varias Localidades.	APR005019	Campeche	Hecelchakan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$1,256,271	\$1,256,271	\$1,256,271	\$1,255,562	\$1,255,445	\$1,255,445	\$1,255,445	99.93	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

ARG. JIM CARLY DZUL POOT  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE GABRIEL EUAN CETZ  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJ. REGUL.

C.P. MARINTHA GUADALUPE LIZARRAGA CASTILLO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. BRAIDOSQUI ANTONIO AKE DZUL  
CENTRALOR INTERNO

PROF. MODESTO ARCANGEL PECH UITZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN