

**TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL REPORTE DE NIVEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- PROGRAMA DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014 EJECUTADO EN 2015**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche

PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 1

Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado		
U128 Proyectos de Desarrollo Regional 2014								\$3,657,000	\$3,653,343	\$3,653,343	\$3,649,200	\$3,649,200						
CAM14140100312712	Construcción De Auditorio En El Municipio De Hecelchakán, Campeche	APR-CGE-SHCP-A19-R23-28010H001-2014	Hecelchakán	Urbano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	2014	\$3,657,000	\$3,653,343	\$3,653,343	\$3,649,200	\$3,649,200	100%	Metros Cuadrados	100,285	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: CORRECCION LA META REAL EN EXPEDIENTE ES UN LOTE SE CAPTURE MAL EN TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTA EN 2015 PERO CON RECURSOS DE 2014. AUN ESTA EN PROCESO DE EJECUCION FUE MODIFICADO SU PERIODO DE EJECUCION.	

ARQ. JIM CARLY DZUL POOT
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE GABRIEL EUAN CETZ
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJ. REGUL.

C.P. MARINTIA GUADALUPE LIZARRAGA CASTILLO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. BRAIDOSQUI ANTONIO AKE DZUL
CONTRALOR INTERNO

PROF. MODESTO ARCANGEL PECH UITZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN