



COPLADEMUN

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL 2017**

ACTA DE MODIFICACIÓN DEL POA 2017.

COMITÉ DE PLANEACIÓN 2015 – 2018

Siendo las 10:25 hrs del día 4 de diciembre, estando reunidos en el local que ocupa la casa de la cultura de éste Municipio de Hecelchakán, el Prof. Modesto Arcangel Pech Uitz, Presidente Municipal y Presidente del COPLADEMUN, el Ing. Ramón Alberto Arredondo Anguiano, Coordinador del COPLADECAM, el Ing. Marco Antonio Euán Chi, Presidente de la H. Junta Municipal de Pomuch, el Lic. José Gabriel Euán Cetz, Coordinador del COPLADEMUN y el Lic. Braidowski Antonio Ake Dzul, Contralor Interno Municipal, así como el H. Cuerpo de Regidores, los representantes de las direcciones y coordinaciones del H. Ayuntamiento y las autoridades Ejidales y Municipales de las distintas localidades que conforman el municipio de Hecelchakán, para llevar a cabo el Informe de Avance Físico-Financiero de las de Obras y Acciones del FIMSDF 2017, así como las modificaciones al POA 2017. Siguiendo con lo establecido en el Orden del día se procedió al pase de lista y la verificación del quorum legal, contando con una asistencia del 93% del total de los integrantes que conforman el COPLADEMUN, se declara quorum existente y se da inicio a los trabajos.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaración del Quorum Legal.
- 2.- Lectura y Aprobación de la orden del día.
- 3.- Exposición de motivos.

A cargo del Lic. José Gabriel Euan Cetz, Coordinador del COPLADEMUN y Subdirector de Planeación, Innovación y Mejora Regulatoria del H. Ayuntamiento de Hecelchakán.

Informe de la Matriz de Indicadores de Desarrollo Social (MIDS), a cargo del Lic. Leyber Ayuso Martín, Jefe del Departamento de Recursos Federales.



COPLADEMUN

5.- Se somete a aprobación.

6.- Mensaje del ING. RAMON ALBERTO ARREDONDO ANGUIANO, Coordinador Gral. Del COPLADECAM del Estado de Campeche y Secretario de Planeación del Gob. Del Estado

7.- Firma del Acta de Modificación del POA 2017.

8.- Clausura de la Sesión Ordinaria del COPLADEMUN Hecelchakán 2017 a cargo del presidente de COPLADEMUN y Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Hecelchakán, el Lic. Modesto Arcángel Pech Uitz.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

El Lic. José Gabriel Euán Cetz, Coordinador del COPLADEMUN, hace uso de la palabra y como siguiente punto del Orden del día expone los Avances Físico-Financiero de las Obras y Acciones realizadas con el FISMDF 2017, con ayuda de diapositivas menciona que hasta la fecha se encuentran 11 obras terminadas y 5 en proceso, mencionando que en base a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y siguiendo las recomendaciones hechas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, se debe realizar un ajuste financiero en las obras concluidas para utilizar los remanentes de cada una y poder destinar estos recursos en alguna de las obras en proceso a fin de poder ampliar las metas de la misma, así mismo propone que la obra denominada **AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON 10 TOMAS DOMICILIARIAS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO**, sea en la indicada para realizar dicha ampliación.

Para tal efecto se pide la aprobación del pleno para realizar los ajustes financieros adecuados y canalizar los recursos a las obras antes mencionadas. Mismo que es **APROBADO POR UNANIMIDAD**

Continuando con el orden del día el Lic. Leyber Ayuso Martín, Jefe del Departamento de Recursos Federales, procede a presentar el informe de la Matriz de Indicadores de Desarrollo Social (MIDS), donde menciona, apoyándose en las diapositivas, que el total de proyectos generados para este ejercicio fiscal 2017 financiados a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) son 49, así mismo menciona que en cumplimiento a lo estipulado en las reglas de operación del fondo, la Ley de Disciplina Financiera y las recomendaciones hechas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, es necesario realizar los ajustes de cada proyecto específicamente en los importes ejercidos para dejarlos como montos definitivos, y así poder reflejar los remanentes a utilizar en la obra mencionada en el punto anterior.

Para tal efecto se somete a aprobación del pleno realizar los ajustes en las MIDS. Mismo que es **APROBADO POR UNANIMIDAD**



COPLADEMUN

Así mismo el Lic. José Gabriel Euán Cetz, Coordinador del COPLADEMUN, retoma la palabra y presenta el informe de Avance Físico-Financiero correspondiente al Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), continuando la mecánica se aplica el mismo criterio para realizar los ajustes financieros en cada rubro, donde se menciona que el total de los remanentes del fondo será redireccionados al rubro de Pago de Pasivos o Deuda Pública, específicamente en la partida de pago del Servicio de Energía Eléctrica.

Para tal efecto se somete a aprobación del pleno realizar los ajustes en el FORTAMUNDF. Mismo que es **APROBADO POR UNANIMIDAD**.

Como siguiente punto se presenta el informe de Avance Físico-Financiero correspondiente al Ramo 23 proyectos de Desarrollo Regional, donde se menciona que el total de proyectos financiados con este fondo es de 7, mismos que se encuentran físicamente al 100%, faltando por finiquitar el proyecto del techado de cancha en la localidad de Nohalal, esto se realizará en fecha próximas, de igual manera es necesario realizar ajustes financieros de cada proyecto específicamente en los importes ejercidos para dejarlos como montos definitivos, y así poder realizar el reintegro del recurso a la TESOFE.

Para tal efecto se somete a aprobación del pleno realizar los ajustes en el PDR. Mismo que es **APROBADO POR UNANIMIDAD**.

Continuando su intervención el Lic. José Gabriel Euán Cetz, presenta el Monto Ministrado por el Gobierno del Estado correspondiente al FOPEC 2017, con el cual se propone realizar la obra denominada: **MANTENIMIENTO DE 10 POZOS DE ABSORCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN**.

Para tal efecto se somete a aprobación del pleno realizar los ajustes en el FOPEC. Mismo que es **APROBADO POR UNANIMIDAD**.

Para concluir su intervención el Lic. José Gabriel Euán Cetz, menciona que respecto a la obra denominada: **Ampliación de la red de agua potable con 40 tomas domiciliarias para beneficiar a la colonia San Elías en la localidad de Hecelchakán, con una meta de 22 acciones**, presenta un error de captura en el POA, el nombre correcto de la obra es: **Ampliación de la red de agua potable para beneficiar a la colonia San Elías en la localidad de Hecelchakán, y las metas son de 22 acciones**, puesto que así es como se informó en el portal de la MIDS. Así mismo menciona que el monto aprobado, contratado y ejercido, de la obra no sufrió modificaciones de ningún tipo, es por ello que deben realizarse las correcciones pertinentes al POA.

Para tal efecto se somete a aprobación del pleno realizar las correcciones en el nombre y las metas de la obra antes mencionada en el POA. Mismo que es **APROBADO POR UNANIMIDAD**.

Siendo las 11:00 hrs del día 24 de Enero del 2017 y no habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la reunión y se agradece la participación de todos los presentes.

Experiencia
a tu Servicio...



COPLADEMUN

Prof. Modesto Arcangel Pech Uitz
Presidente Municipal de Hecelchakán
Y Presidente del COPLADEMUN

Ing. Ramón Alberto Arredondo Anguiano
Secretario de Planeación y
Coordinador General del COPLADECAM

Ing. Marco Antonio Euan Chí
Presidente de la H. Junta Municipal de
Pomuch

Lic. José Gabriel Euán Cetz
Director de Planeación, Innovación y
Mejora Regulatoria y
Coordinador del COPLADEMUN

Lic. Bradosqui Antonio Ake Dzul
Contralor Interno del Municipio



COPLADEMUN

SUBCOMITÉ SECTORIALES DE COPLADEMUN

SUBCOMITÉ DE SERVICIOS PÚBLICOS

Marco A. Canche Euan

COORDINADOR

MARCO ANTONIO CANCHE EUAN

[Signature]
SECRETARIO TECNICO

JOSE ANTONIO PECH CHI

**GOBIERNO, PROCURACIÓN DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN A LA
SEGURIDAD**

[Signature]

COORDINADOR

CARLOS SALCEDO HERRERA

[Signature]

SECRETARIO TÉCNICO

Rosa Idet Maas Rodriguez.

COORDINADOR

ROSA IDET MAAS RODRIGUEZ

[Signature]

SECRETARIO TÉCNICO

HECTOR ALONZO UC MAY

SUBCOMITÉ DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

[Signature]

COORDINADOR

GIOVANNA ZULEYMA PEREZ CEN

[Signature]

SECRETARIO TÉCNICO

GERARDO COLLI GARCIA

*Experiencia
a tu Servicio...*



COPLADEMUN

VIVIENDA

COORDINADOR
LEYDI KEB AYALA

SECRETARIO TÉCNICO
REBECA CHI CHAY

MUJERES, JOVENES ADOLECENTES, CAPACIDADES DIFERENTES Y GRUPOS VULNERABLES

COORDINADOR
SELMÍ DEL CARMEN POOT COCON

SECRETARIO TÉCNICO
MARIA CECILIA PECH VARGAS

SUBCOMITÉS SECTORIALES DE COPLADEMUN

AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO

COORDINADOR
WILBERT CHABLE TUN

SECRETARIO TÉCNICO
MIRNA LUCELY POOT CHI

FINANZAS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

COORDINADOR
MARINTHIA GPE. LIZARRAGA CASTILLO


SECRETARIO TÉCNICO
JOSE RAUL EUAN TUZ

*Experiencia
a tu Servicio...*



COPLADEMUN

SUBCOMITE DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL


COORDINADOR
JIM CARLY DZUL POOT


SECRETARIO TECNICO
PAULINA MAAS RODRIGEZ

SUBCOMITÉ DE CATASTRO Y ORDEN TERRITORIAL


COORDINADOR
JAVIER ALEXANDER CHI CAUICH


SECRETARIO TECNICO
SERGIO ANDRÉS EK XIU

DEPORTES


COORDINADOR
JULIAN XIU DZUL


SECRETARIO TÉCNICO
LUIS A. YAH CHE

SUBCOMITÉS SECTORIALES DE COPLADEMUN

SALUD


COORDINADOR
JORGE ARTURO PAVON RUIZ


SECRETARIO TÉCNICO
EDIER GUSTAVO CHI KOH

*Experiencia
a tu Servicio...*



COPLADEMUN

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

COORDINADOR

JOSE EDUARDO KANTUN POOT

SECRETARIO TÉCNICO

LUIS ALFONZO MUÑOZ SANTOS

EDUCACION CULTURAL

COORDINADOR

AMILCAR GONGORA POOT

SECRETARIO TÉCNICO



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2015-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA
MODIFICACIONES AL POA INICIAL 2017



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL DISTRITO FEDERAL 2017

FISM 2017 \$ 23,405,777.10

NOMBRE DEL PROYECTO	ZONAS DE ATENCIÓN		INCIDENCIA DEL PROYECTO		LOCALIDAD	META	% AVANCE		FAISM			TOTAL
	ZAP URBANA	AGEB-2GRS	DIR	COMP			FISCO	FINANCIERO	MONTO APROBADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	ZAP			COMPLEMENTARIO	HECELCHAKÁN	PROYECTO	100%	0	\$ 250,000.98	\$ 250,000.98	\$ -	\$ -
AGUA Y MANEJO DE AGUA									\$ 1,324,284.99	\$ 1,140,844.86	\$ 1,140,638.66	\$ -
POTABLE PARA BENEFICIAR A LA COLONIA SAN ELIAS EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN		AGEB 0289	DIRECTA		HECELCHAKÁN	22	100%	100%	\$ 746,234.54	\$ 745,808.94	\$ 745,808.00	\$ 426.54
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON 32 TONAS DOMICILIARIAS PARA BENEFICIAR A LA COLONIA NUEVA (LA CONQUISTA EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN		AGEB 0467	DIRECTA		HECELCHAKÁN	32	100	100	\$ 395,155.66	\$ 395,035.92	\$ 394,830.66	\$ 325.00
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON 19 TONAS DOMICILIARIAS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO		AGEB 0240	DIRECTA		MONTEBELLO	10			\$ 182,864.79			\$ 182,864.79
VIVIENDA (VVI)									\$ 18,326,595.58	\$ 18,314,019.83	\$ 17,993,507.81	
CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR DIFERENTES LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN		AGEB 0202, 0170, 0186, 0236, 0188, 0202, 0240	DIRECTA		VARIAS	25 ACCIONES	100	100	\$ 1,409,757.57	\$ 1,408,666.46	\$ 1,408,613.40	\$ 1,144.17
CONSTRUCCIÓN DE 19 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR LAS COLONIAS DE SAN FRANCISCO Y SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN		AGEB 0411, 0429, 0266, 0255, 0289, 0414, 0467, 0471	DIRECTA		HECELCHAKÁN	19 ACCIONES	100	100	\$ 1,071,415.76	\$ 1,070,586.88	\$ 1,070,474.52	\$ 941.24
CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR LAS COLONIAS DE SAN JUAN Y LA CONQUISTA EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN	ZAP 0448, 0452, 0274		DIRECTA		HECELCHAKÁN	25 ACCIONES	60	100	\$ 1,409,757.57	\$ 1,408,773.84	\$ 1,408,700.93	\$ 1,056.64
CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE POMUCH	ZAP 0103, 0344, 0359, 0306, 0307, 0313A		DIRECTA		POMUCH	25 ACCIONES	60	80	\$ 1,409,757.57	\$ 1,407,063.66	\$ 1,128,486.75	\$ 281,271.32
CONSTRUCCIÓN DE 250 M2 DE PISO FIRME URBANO PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE HECELCHAKÁN Y POMUCH	ZAP 0448, 0452, 0274, ZAP 0313, 0344, 0359, 0306, 0307, 0313A		DIRECTA		HECELCHAKÁN Y POMUCH	10 ACCIONES	60	73	\$ 107,867.19	\$ 107,025.18	\$ 77,729.26	\$ 29,137.93

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA, VIGUETA Y BOXEDILLA (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN) PARA BENEFICIAR LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAMÁN.	AGEB 0302, 0170, 0184, 0236, 0185, 0302, 0340	DIRECTA				100	100	\$ 3,485,339.19	\$ 3,483,892.51	\$ 3,483,594.65	\$ 1,744.54
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA, VIGUETA Y BOXEDILLA (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN) PARA BENEFICIAR LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAMÁN.	AGEB 0483, 0425, 0304, 0310, 0325, 0414, 0467, 0472	DIRECTA				80	100	\$ 2,432,084.42	\$ 2,430,651.08	\$ 2,430,285.88	\$ 1,798.53
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA, VIGUETA Y BOXEDILLA (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN) PARA BENEFICIAR LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAMÁN.	ZAP 0448, 0412, 0374	DIRECTA	\$ 84,873.46			100	100	\$ 1,992,342.56	\$ 1,991,750.13	\$ 1,991,748.32	\$ 1,094.24
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA, VIGUETA Y BOXEDILLA (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN) EN LA LOCALIDAD DE POMUCH.	ZAP 0310, 0344, 0350, 0306, 0315, 0334	DIRECTA			POMUCH			\$ 3,430,401.64	\$ 3,429,161.72	\$ 3,429,071.57	\$ 1,330.07
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR LA COLONIA HECELCHAMÁN.	AGEB 0289	DIRECTA			HECELCHAMÁN			\$ 1,578,516.11	\$ 1,576,950.37	\$ 1,565,303.02	\$ 13,213.09
URBANIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SANITARIACIÓN CON DOS BELLÍOS PREMEZCLADO 2A DE 100 ML DE 5.00 M DE ANCHO PROMEDIO EN LA LOCALIDAD DE POMUCH.	ZAP 0344, 0359, 0375		COMPLEMENTARIO		POMUCH			\$ 1,546,875.68	\$ 1,545,824.76	\$ 1,545,818.13	\$ 1,057.55
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE 607 ML POR UN ANCHO PROMEDIO DE 1.20 M EN LA CALLE 12 DE LA LOCALIDAD DE POMUCH.	ZAP 0310, 0344, 0359, 0306, 0315, 0334		COMPLEMENTARIO		POMUCH			\$ 582,983.30	\$ 582,555.11	\$ 582,534.02	\$ 449.28
OTROS PROYECTOS (OP)								\$ 1,375,122.57	\$ 1,374,164.47	\$ 1,374,159.08	\$ 449.28
CONSTRUCCIÓN DE 2743 M2 DE CAMINO SACACOCHECHA KIBIX-CAMINO A UNIDAD DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE POMUCH.	ZAP 0310, 0344, 0359, 0306, 0315, 0334		COMPLEMENTARIO		POMUCH			\$ 1,375,122.57	\$ 1,374,164.47	\$ 1,374,159.08	\$ 449.28
TOTAL								\$ 23,405,777.10	\$ 23,207,390.01	\$ 22,836,657.70	\$ 519,118.42

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Handwritten signature and initials in the middle right area.

Large handwritten signature at the bottom right.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2015-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA
POA MODIFICADO 2017



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL DISTRITO FEDERAL 2017

FORTAMUN 2017 \$ 17,639,567.00

NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	META	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO	SALDO	MONTO CANCELADOS	MONTO MODIFICADOS
PAGO DE PASIVOS O DEUDA PUBLICA			\$ 15,142,920.00	\$ 12,045,162.10	\$ 3,097,757.90	\$ 1,479,645.94	\$ 16,094,103.35
ALIANZA ESTRATEGICA, SUSTITUCION DE LUMINARIAS PROYECTO 2015	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	12 PAGOS	\$ 5,048,848.00	\$ 2,482,657.10	\$ 1,290,589.96	\$ 1,275,600.94	\$ 3,773,247.06
PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO Y ANTERIORES	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	PAGOS	\$ 600,000.00	\$ 395,955.00	\$ 2,566,190.90	\$ 204,045.00	\$ 395,955.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS PUBLICOS, ALUMBRADO Y POZOS	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	12 PAGOS	\$ 9,494,072.00	\$ 9,166,550.00	\$ 327,522.00	\$	\$ 11,924,901.29
CONAGUA			\$ 160,000.00	\$ 121,964.00	\$ 38,036.00	\$	\$ 160,000.00
PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	4 PAGOS	\$ 151,440.00	\$ 116,013.00	\$ 35,427.00	\$	\$ 151,440.00
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	4 PAGOS	\$ 8,560.00	\$ 5,951.00	\$ 2,609.00	\$	\$ 8,560.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			\$ 1,286,647.00	\$ 395,532.89	\$ 891,114.11	\$ 641,114.11	\$ 645,532.89
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	COBERTURA MUNICIPAL	6 POZOS	\$ 1,286,647.00	\$ 395,532.89	\$ 250,000.00	\$ 641,114.11	\$ 645,532.89
SEGURIDAD PUBLICA			\$ 1,050,000.00	\$ 589,930.76	\$ 460,069.24	\$ 310,069.24	\$ 739,930.76
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	VARIOS	\$ 150,000.00	\$ 0	\$ 150,000.00	\$	\$ 150,000.00
PROGRAMA "MUNICIPIO SEGURO": SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN.	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	VARIOS	\$ 900,000.00	\$ 589,930.76	\$ 310,069.24	\$ 310,069.24	\$ 589,930.76
			\$ 17,639,567.00	\$ 13,152,589.75	\$ 4,486,977.25	\$ 2,430,829.29	\$ 17,639,567.00

RECURSO QUE SE RADICA AL RUBRO DE PAGO DE PASIVOS O DEUDA PUBLICA EN LA PARTIDA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIOS PUBLICOS, ALUMBRADO Y POZOS.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA



HECELCHAKÁN
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

POA INICIAL DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FOPEC)

No.	OBRA	LOCALIDAD	META (M2)	MONTO
1	MANTENIMIENTO DE 10 POZOS DE ABSORCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN.	HECELCHAKÁN	10	\$ 163,724.00
			10	\$ 163,724.00

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature at the bottom left and several initials at the top right.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÀN
2015 - 2018



HECELCHAKÀN
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

COPLADEMUN

EVIDENCIAS FOTOGRAFICA



*Experiencia
a tu Servicio...*

CALLE 20 S/N ENTRE 19 Y 21, COLONIA CENTRO, TEL: (01 996) 82 70 115



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2015 - 2018



COPLADEMUN

EVIDENCIAS FOTOGRAFICA



Experiencia al Servicio...


CALLE 20 S/N ENTRE 19 Y 21, COLONIA CENTRO, TEL: (01 996) 82 70 115



HECELCHAKAN
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

“2017, año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

LISTA DE ASISTENCIA DIRECTORES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
BR. ROSA IDET MAAS RODRIGUEZ	COORDINADORA DE DESARROLLO ECONOMICO	Rosa I. Maas Rodriguez
BIO. GIOVANNA ZULEYMA PEREZ CEN	COORDINADORA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	Giovanna Perez Cen
C.P MARINTHIA GPE. LIZARRAGA CASTILLO	TESORERA MUNICIPAL	
ARQ. JIM CARLY DZUL POOT	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
PROF. AMILCAR GONGORA POOT	DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA	
ING. LEYDI KEB AYALA	DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	
C. CARLOS SALCEDO HERRERA	DIRECTOR GOBERNACIÓN , SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Ana 
C. MARCOS ANTONIO CANCHE EUAN	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	Marco A. Canche Euan




VICIOS PUBLICOS
 Marco A. Coude Eury




2015 - 2018

“2017, año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. JULIAN XIU DZUL	COORDINADOR DE DEPORTES	
BR. JORGE ARTURO PAVÓN RUIZ	COORDINADOR DE SALUD	
LIC. JAVIER ALEXANDER CHI CAHUICH	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	
C. SELMI DEL CARMEN POOT COCOM	COORDINADORA DE ATENCIÓN CIUDADANA	
C. WILBERT CHABLE TUN	COORDINACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
LIC. BRAIDOSQUI AKE DZUL	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	
LIC. JOSE CEVASTIAN YAM POOT	DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL	
ING. JOSE EDUARDO KANTUN POOT	COORDINADOR DE DESARROLLO RURAL	
MTRA. LETICIA A. SIMA MOO	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	

2
H
A
Handwritten signature
2/26/16



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2015 - 2018

"2017, año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

HECELCHAKÁN
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

04-Diciembre-2017

LISTA DE ASISTENCIA DIRECTORES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
BR. ROSA IDET MAAS RODRIGUEZ	DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO	
BIO. GIOVANNA ZULEYMA PEREZ CEN	COORDINADORA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	
C.P MARINTHIA GPE. LIZARRAGA CASTILLO	TESORERA MUNICIPAL	
ARQ. JIM CARLY DZUL POOT	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
PROF. AMILCAR GONGORA POOT	DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA	
ING. LEYDI KEB AYALA	DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	
C. CARLOS SALCEDO HERRERA	DIRECTOR GOBERNACIÓN , SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	
C. MARCOS ANTONIO CANCHE EUAN	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	


Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.



2015 - 2018

“2017, año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. JULIAN XIU DZUL	COORDINADOR DE DEPORTES	
BR. JORGE ARTURO PAVÓN RUIZ	COORDINADOR DE SALUD	
LIC. JAVIER ALEXANDER CHI CAHUICH	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	
C. SELMI DEL CARMEN POOT COCOM	COORDINADORA DE ATENCIÓN CIUDADANA	
C. WILBERT CHABLE TUN	COORDINACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
LIC. BRAIDOSQUI AKE DZUL	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	
LIC. JOSE CEVASTIAN YAM POOT	DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL	
ING. JOSE EDUARDO KANTUN POOT	COORDINADOR DE DESARROLLO RURAL	
MTRA. LETICIA A. SIMA MOO	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	

2/11

Handwritten signature and scribbles.



12





“2017, año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

LISTA DE ASISTENCIA COMISARIOS


NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. MARTIN CANDELARIO AKE DIAZ	COMISARIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	
C. MARIANO SIMA RIVERO	COMISARIO EJIDAL DE SANTA CRUZ	
C. LUIS ENRIQUE CARRILLO NOH	COMISARIO MUNICIPAL DE POBOC	
C. ERLIN AMIR PECH SIMA	COMISARIO EJIDAL DE POBOC	
C. ALFREDO PECH DAMIAN	COMISARIO EJIDAL DE CUMPICH	
C. HENRY CAHUICH CHAN	COMISARIO MUNICIPAL DE CUMPICH	
C. HUMBERTO ESCAMILLA AKE	AGENTE MUNICIPAL DE DZOTZIL	
C. ARTEMIO MIGUEL JURADO ESCAMILLA	COMISARIO EJIDAL DE DZOTZIL	

Francisco Javier Xool Plas

Comisario Municipal Deltrupo

27





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2015 - 2018

"2017, año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



HECELCHAKÁN
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. JOSE BERNABE XOOL BACAB	COMISARIO EJIDAL DE DZITNUP	
C. JOSE DOLORES HUCHIN KU	AGENTE MUNICIPAL DE NOHALAL	<i>[Signature]</i>
C. JUAN ESTEBAN HUCHIN MISS	COMISARIO EJIDAL DE NOHALAL	<i>Juan Esteban Huchin miss</i>
C. FELIPE TUN TAMAY	AGENTE MUNICIPAL DE CHUNKANAN	
C. JUAN BAUTISTA EK CAN	COMISARIO EJIDAL DE CHUNKANAN	<i>FELIPE tun tamay</i>
C. ALONZO AKE TEC	AGENTE MUNICIPAL DE MONTEBELLO	<i>[Signature]</i>
C. CARLOS KANTUN MAAS	COMISARIO EJIDAL DE MONTEBELLO	<i>Alonso Ake Tec</i> <i>Carlos Kantun Mas</i>
C. JOSE ISRAEL POOT MOO	AGENTE MUNICIPAL DE BLANCA FLOR	
C. SANTOS GERONIMO CEH POOT	COMISARIO EJIDAL DE BLANCA FLOR	<i>[Signature]</i>

Juan Bautista Keb Uc
Avaro tee

Agente Municipal Blanca flor

Juan Bautista

Avaro, E.C

N 1

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2015 - 2018

"2017, año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



HECELCHAKAN
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. SMAEL UHU CAUICH	AGENTE MUNICIPAL DE DZOTCHEN	
C. JOSE ALEJANDRO EK PECH	COMISARIO EJIDAL DE DZOTCHEN	
C. MARCO ANTONIO EUAN CHI	PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH	
C. JOSE ENRIQUE BEH HUCHIN	COMISARIO EJIDAL DE POMUCH	
C. VICTOR POOT POOT	COMISARIO EJIDAL DE YALNON	
C. JOSE BERNARDINO POOT AC	COMISARIO EJIDAL CHENCOHUO	
C. ALEJANDRO YAM CAHUICH	COMISARIO EJIDAL DE HECELCHAKAN	
C. LUCIANO PORFIRIO TUZ ALCOCER	COMISARIO EJIDAL DE TIKIN	

N
N

g

g

C

K



CONSULTA DE PROYECTOS POR MUNICIPIO

Domingo, 3 de Diciembre de 2017 12:00:15 Usuario: ORTIZ OCHOA GUSTAVO JOSE

ÍNDICE | MONITOR FISDMF | INFORMACIÓN FISDMF

PROYECTOS | Financiamiento FISDMF | PRODIM | GASTOS INDIRECTOS

Información FISDMF aplicable al Municipio de HECELCHAKÁN.

DIRECCIONAMIENTO APLICABLE:	2
Monto FISDMF A INVERTIR	\$ 23,405,777.10
Importe de Financiamiento FISDMF ¹ :	\$ 0.00
Amortizaciones 2017 ¹ :	\$ 0.00
Subtotal Financiamiento FISDMF:	\$ 0.00
Total de Recursos a Invertir:	\$ 23,405,777.10

1) Las descripciones se señalan en Módulo Financiamiento FISDMF

¿Se cuenta con declaratoria de desastre emitida por la Secretaría de Gobernación o Protección Civil Estatal aplicable al municipio?:

Seleccione una opción.

Confirmar

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR TIPO DE PROYECTO

Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
DIRECTOS	43	83.96%	\$ 19,650,794.57	Deberá destinarse por lo menos el 70% de los recursos FISDMF a proyectos de incidencia directa, esta cantidad equivale a: \$ 16,354,043.97	CORRECTO: el importe aplicable a Proyectos Directos cumplen con el 70% requerido
COMPLEMENTARIOS	6	14.97%	\$ 3,504,981.55	Solo puede destinarse el 30% a inversiones de tipo complementario, este monto no puede ser superior a: \$ 7,021,733.13	CORRECTO: Las inversiones Complementarias realizadas no superan el 30%
ESPECIALES	0	0.00%	\$ 0.00	Solo puede destinarse el 15% a inversiones de tipo complementario, este monto no puede ser superior a: \$ 3,510,866.57	CORRECTO: El importe de los Proyectos Especiales no debe ser mayor al 15%
COMPLEMENTARIOS: Solo los que consideren infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas	5	9.10%	\$ 2,129,858.98	Solo puede destinarse el 15% de los recursos FISDMF: \$ 3,510,866.56	CORRECTO: el importe de la inversión planeada es menor al importe permitido para este tipo de proyectos
Subtotal por Proyectos	49	98.93%	\$ 23,155,776.12	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme lo Planeado \$ 0.00

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR REGIONES

Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
Localidades con los 2 Grados de Riesgo Social más alto	17	21.70%	\$ 5,077,961.46		
Pobreza Extrema	5	26.11%	\$ 6,110,625.97	El municipio es Direccionalmente 2, por lo que las inversiones realizadas en las Localidades con los dos grados de Riesgo Social más alto y las realizadas en Pobreza Extrema, no superan la cantidad de: \$ 16,384,043.97	CORRECTO: El municipio ha ejercido el importe que debe de aplicarse a las Localidades con los 2 Grados de Riesgo Social más Alto y Pobreza Extrema.
ZAP Urbana	27	51.13%	\$ 11,967,188.69		

Reglas aplicables a ZAP Urbanas

¿Que dato quiere usar?

Eligo la información de CONEVAL, por lo que por lo menos debo invertir en \$ 7,021,733.13 zap urbana la cantidad de:

El municipio deberá invertir en Zap Urbana, por lo menos un porcentaje de los recursos del FSMDF igual a:
30.00% de Acuerdo a datos de INEGI
Cantidad equivalente a: \$ 7,021,733.13

Confirmar

Quedan por Invertir: \$ 0.00
CORRECTO: El municipio invirtió la cantidad mínima necesaria para ZAP URBANA

Subtotal por Proyectos

Cantidad de Proyectos: 49

Porcentaje de Inversión Planeada: 98.94%

Inversión Planeada: \$ 23,155,776.12

Reglas: NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES

Mensaje: Disponible Conforme lo Planeado \$ 0.00

OTRAS ASIGNACIONES

Criterios de Asignación	Porcentaje de lo Planeado	Planeado	Reglas	Mensaje
Gastos Indirectos	0.00%	\$ 0.00	No debe superar el 3% del total de la asignación FSMDF: \$ 702,173.31	CORRECTO: Los Gastos Indirectos no superan el 3% del Monto FSMDF asignado
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM)	1.07%	\$ 250,000.98	No debe superar el 2% del total de la asignación FSMDF: \$ 468,115.54	CORRECTO: El importe de los recursos aplicados a PRODIM, no superan el 2% del Monto FSMDF asignado

TOTAL FSMDF

Porcentaje de Recursos Planeados: 100.00%

Total de Recursos Planeados: \$ 23,405,777.10

Porcentaje Disponible Conforme a Planeado: 0.00%

Disponible Conforme lo Planeado: \$ 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL



Proyectos del Municipio de HECELCHAKÁN del Estado de CAMPECHE

Proyectos FISMDF

Folio del proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Planeado a Invertir \$ 23,155,776.12	Año de Solicitud	Año de Ejecucion	Territorio Beneficiario Zap Loc-20ra	PE-Ext	Incidencia del Proyectos Direc Compl	Enviado a SFU	Consultar	CUS	Eliminar
1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DOCE DE LA LOCALIDAD DE POMUCH	\$ 291,491.65	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
2	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DOCE DE LA LOCALIDAD DE POMUCH	\$ 291,491.65	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE POMUCH	\$ 974,063.78	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE POMUCH	\$ 246,706.11	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE POMUCH	\$ 326,105.79	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
6	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA KIBIX CAMINO A UNIDAD DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE POMUCH	\$ 1,375,122.57	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
7	CONSTRUCCION DE SIETE ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD RURAL DE ZODZIL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	\$ 394,732.12	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
8	CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD RURAL DE CUMPICH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	\$ 169,170.91	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
9	CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD RURAL DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	\$ 56,390.30	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
10	CONSTRUCCION DE SIETE ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD RURAL DE SIEMPRENTIBELLO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	\$ 394,732.12	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
11	CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD RURAL DE DZITNUP DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	\$ 112,760.61	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
12	CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD RURAL DE CHUMMANAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	\$ 112,760.61	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
13	CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR LOCALIDAD DE BLANCA FLOR	\$ 122,020.15	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
14	CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR LOCALIDAD DE ZODZIL	\$ 224,073.37	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
15	CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR LOCALIDAD DE NOHALAL	\$ 306,159.65	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
16	CONSTRUCCION DE SEIS ACCIONES DE TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR LOCALIDAD DE POCBOC	\$ 332,782.22	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
17	CONSTRUCCION DE NUEVE ACCIONES DE TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	\$ 443,709.64	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
18	CONSTRUCCION DE SEIS ACCIONES DE TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR LOCALIDAD DE DZOTCHEN	\$ 383,868.64	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
19	CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR LOCALIDAD DE MONTE BELLO	\$ 201,887.68	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU
20	CONSTRUCCION DE SEIS ACCIONES DE TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR LOCALIDAD DE DZITNUP	\$ 425,981.25	2017	2017	✓	-	✓	✓	✓	No Aplica	Enviar a SFU

21	84712	CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO ACCIONES DE TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR LOCALIDAD DE CUMPICH	1,044,936.19	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
22	65905	BAÑO PARA BENEFICIAR A LA ZAP CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN	\$ 55,300.30	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
23	83194	CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS ACCIONES DE TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR LA ZAP CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN	\$ 865,020.31	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
24	83269	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR LA ZAP CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN	\$ 1,132,322.25	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
25	83383	CONSTRUCCIÓN DE TRECE ACCIONES DE TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR A LA ZAP TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LOCALIDAD DE POMUCH	\$ 720,368.47	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
26	83644	CONSTRUCCIÓN DE OCHO ACCIONES DE TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR A LA ZAP TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LOCALIDAD DE POMUCH	\$ 413,598.75	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
27	83993	CONSTRUCCIÓN DE CATORCE ACCIONES DE TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR A LA ZAP TREINTA Y TRES A LA LOCALIDAD DE POMUCH	\$ 531,074.48	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
28	84101	CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR A LA ZAP TRESCIENTOS DIEZ LOCALIDAD DE POMUCH	\$ 65,191.18	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
29	84175	CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES ACCIONES DE TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR A LA ZAP TRESCIENTOS VEINTICINCO LOCALIDAD DE POMUCH	\$ 1,259,180.78	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
30	86216	CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR A LAS AGEB DE LA LOCALIDAD HECELCHAKAN	\$ 568,636.10	2017	2017	✓	✓	PROCEDE	✓	Enviado a SFU
31	86380	CONSTRUCCIÓN UNA ACCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR A LAS TRECE AGEB CUARENTA Y CUATRO DE LA LOCALIDAD POMUCH	\$ 56,390.30	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
32	86387	CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD RURAL DE POBOC DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	\$ 169,170.91	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
33	94915	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA COLONIA SAN ELIAS EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN	\$ 1,578,516.11	2017	2017	✓	✓	PROCEDE	✓	Enviado a SFU
34	109377	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA BENEFICIAR A LA ZAP CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN	\$ 17,205.36	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
35	109507	CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE PISO FIRME PARA BENEFICIAR A LA ZAP TRESCIENTOS VEINTICINCO DE POMUCH	\$ 59,352.20	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
36	109744	CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR A LA ZAP CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS DE HECELCHAKAN	\$ 845,854.54	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
37	109795	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR A LA ZAP CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DE HECELCHAKAN	\$ 583,903.03	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
38	109843	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR A LA ZAP TRESCIENTOS VEINTICINCO DE POMUCH	\$ 663,903.03	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
39	109865	CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR A LA ZAP TRESCIENTOS DIEZ DE POMUCH	\$ 112,786.60	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
40	109896	CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR A LA ZAP TREINTA Y TRES A DE POMUCH	\$ 281,951.51	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
41	109923	CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR A LA ZAP TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DE POMUCH	\$ 281,951.52	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
42	109933	CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR A LA ZAP TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DE POMUCH	\$ 169,170.91	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
43	110547	CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE PISO FIRME PARA BENEFICIAR A LA ZAP TREINTA Y TRES A DE POMUCH	\$ 10,465.55	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
44	110566	CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE PISO FIRME PARA BENEFICIAR A LA ZAP TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DE POMUCH	\$ 9,678.54	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
45	110570	CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE PISO FIRME PARA BENEFICIAR A LA ZAP TREINTA Y TRES A DE POMUCH	\$ 10,465.55	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU
46	117546	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS PARA BENEFICIAR A LA COLONIA SAN ELIAS DE HECELCHAKAN	\$ 746,234.54	2017	2017	✓	✓	PROCEDE	✓	Enviado a SFU
47	119126	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS PARA BENEFICIAR A LA	\$ 162,654.69	2017	2017	✓	✓	No Aplica	✓	Enviado a SFU

Handwritten marks and signatures on the right margin.

CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN ACCIONES DE
TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR A LAS
AGEB DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN

S 2,432,084.42

2017

PROCEED

Enviado a

\$ 305,155.80

2017

PROCEED

Enviado a

22

http://fais.sedesol.gob.mx/pls/sipso2017/fais2017.pkg_proyectos_fismdf.fs?pi_entidad_federativa=4&pi_municipio=4005

 $\frac{3}{5}$