



H. AYUNTAMIENTO DE HECHCHAKAN
PERIODO 2015 - 2018
DIRECCION DE PLANEACIÓN INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA




INFORME DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO TERRITORIAL (FISMDT)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 49

Charles Tlaxiela 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Puntos de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Regeneración	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Clave Proyecto	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
															Presupuesto	Modificado	Requerido (Bilateral)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CAN171700095916	Construcción de Bata Anclada de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios Localidad de Guadalupe - 16710	48110	Campesino	Hechchakan	Guadalupe	Rural	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$425,961	\$425,748	\$425,748	\$425,748	\$425,748	\$425,748	\$425,748	100.00	80	Metros Cuadrados	18	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095918	Construcción de Cuatro Anclados de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios Localidad de Hualah - 16207	60107	Campesino	Hechchakan	Hualah	Rural	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$306,140	\$306,006	\$306,006	\$306,006	\$306,006	\$306,006	\$306,006	100.00	80	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095920	Construcción de Bata Anclada de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios Localidad de Guadalupe - 16710	48199	Campesino	Hechchakan	Guadalupe	Rural	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$232,782	\$232,616	\$232,616	\$232,616	\$232,616	\$232,616	\$232,616	100.00	80	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095931	Construcción de Ocho Anclados de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios A la Sep Trimestral Cuadernos Y Cuadros Localidad de Guadalupe - 16710	81684	Campesino	Hechchakan	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$413,537	\$413,972	\$413,972	\$413,972	\$413,972	\$413,972	\$413,972	100.00	80	Metros Cuadrados	23	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095932	Construcción de Cuatro Anclados de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios A la Sep Trimestral Cuadernos Y Cuadros Localidad de Guadalupe - 16710	81395	Campesino	Hechchakan	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$932,374	\$931,438	\$931,438	\$931,438	\$931,438	\$931,438	\$931,438	100.00	80	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095933	Construcción de Techo Anclado de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios A la Sep Trimestral Cuadernos Y Cuadros Localidad de Guadalupe - 16710	81383	Campesino	Hechchakan	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$799,388	\$719,852	\$719,852	\$719,852	\$719,852	\$719,852	\$719,852	100.00	80	Metros Cuadrados	37	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095934	Construcción de Bata Anclada de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios Localidad de Guadalupe - 16710	84121	Campesino	Hechchakan	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,391	\$64,396	\$64,396	\$64,396	\$64,396	\$64,396	\$64,396	100.00	80	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095935	Construcción de Techo Anclado de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios A la Sep Trimestral Cuadernos Y Cuadros Localidad de Guadalupe - 16710	84115	Campesino	Hechchakan	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,299,131	\$1,299,413	\$1,299,413	\$1,299,413	\$1,299,413	\$1,299,413	\$1,299,413	100.00	80	Metros Cuadrados	79	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095940	Construcción de Bata Anclada de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios Localidad de Santa Cruz - 16701	44701	Campesino	Hechchakan	Santa Cruz	Rural	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$442,710	\$442,688	\$442,688	\$442,688	\$442,688	\$442,688	\$442,688	100.00	80	Metros Cuadrados	38	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095943	Construcción de Cuatro Anclados de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios Localidad de Guadalupe - 16710	62832	Campesino	Hechchakan	Hualah	Rural	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$224,073	\$223,961	\$223,961	\$223,961	\$223,961	\$223,961	\$223,961	100.00	80	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095945	Construcción de Bata Anclada de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios Localidad de Guadalupe - 16710	48704	Campesino	Hechchakan	Guadalupe	Rural	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$262,809	\$261,617	\$261,617	\$261,617	\$261,617	\$261,617	\$261,617	100.00	80	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095946	Construcción de Techo Anclado de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios Localidad de Santa Cruz - 16701	48709	Campesino	Hechchakan	Santa Cruz	Rural	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$201,888	\$201,787	\$201,787	\$201,787	\$201,787	\$201,787	\$201,787	100.00	80	Metros Cuadrados	11	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095948	Construcción de Bata Anclada de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios Localidad de Santa Cruz - 16701	48191	Campesino	Hechchakan	Santa Cruz	Rural	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$131,929	\$131,959	\$131,959	\$131,959	\$131,959	\$131,959	\$131,959	100.00	80	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095951	Construcción de Bata Anclada de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios Localidad de Guadalupe - 16710	48112	Campesino	Hechchakan	Guadalupe	Rural	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,044,916	\$1,044,413	\$1,044,413	\$1,044,413	\$1,044,413	\$1,044,413	\$1,044,413	100.00	80	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095952	Construcción de Techo Anclado de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios A la Sep Trimestral Cuadernos Y Cuadros Localidad de Guadalupe - 16710	107933	Campesino	Hechchakan	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$109,171	\$108,171	\$108,171	\$108,171	\$108,171	\$108,171	\$108,171	100.00	80	Vivienda	10	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095953	Construcción de Cuatro Anclados de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios A la Sep Trimestral Cuadernos Y Cuadros Localidad de Guadalupe - 16710	107933	Campesino	Hechchakan	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,933	\$204,412	\$204,412	\$204,412	\$204,412	\$204,412	\$204,412	100.00	80	Vivienda	19	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095954	Construcción de Techo Anclado de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios A la Sep Trimestral Cuadernos Y Cuadros Localidad de Guadalupe - 16710	107936	Campesino	Hechchakan	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,933	\$204,412	\$204,412	\$204,412	\$204,412	\$204,412	\$204,412	100.00	80	Vivienda	18	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095955	Construcción de Techo Anclado de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios A la Sep Trimestral Cuadernos Y Cuadros Localidad de Guadalupe - 16710	107965	Campesino	Hechchakan	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$132,791	\$132,045	\$132,045	\$132,045	\$132,045	\$132,045	\$132,045	100.00	80	Vivienda	7	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095956	Construcción de Bata Anclada de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios A la Sep Trimestral Cuadernos Y Cuadros Localidad de Guadalupe - 16710	107963	Campesino	Hechchakan	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$263,983	\$262,925	\$262,925	\$262,925	\$262,925	\$262,925	\$262,925	100.00	80	Vivienda	29	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095957	Construcción de Cuatro Anclados de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios A la Sep Trimestral Cuadernos Y Cuadros Localidad de Guadalupe - 16710	108007	Campesino	Hechchakan	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,332	\$59,340	\$59,340	\$59,340	\$59,340	\$59,340	\$59,340	100.00	80	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095958	Construcción de Techo Anclado de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios A la Sep Trimestral Cuadernos Y Cuadros Localidad de Guadalupe - 16710	110347	Campesino	Hechchakan	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,446	\$10,451	\$10,451	\$10,451	\$10,451	\$10,451	\$10,451	100.00	80	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095959	Construcción de Techo Anclado de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios A la Sep Trimestral Cuadernos Y Cuadros Localidad de Guadalupe - 16710	110370	Campesino	Hechchakan	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,446	\$10,451	\$10,451	\$10,451	\$10,451	\$10,451	\$10,451	100.00	80	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095960	Ampliación de la Red de Agua Potable con Yemas Comunitarias Para Beneficiarios A la Sep Trimestral Cuadernos Y Cuadros Localidad de Guadalupe - 16710	119116	Campesino	Hechchakan	Santa Cruz	Rural	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,479	\$9,413	\$9,413	\$9,413	\$9,413	\$9,413	\$9,413	100.00	80	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	
CAN171700095961	Construcción de Cuadernos Y Cuadros de Techo Falso de Lona Para Beneficiarios A la Sep Trimestral Cuadernos Y Cuadros Localidad de Guadalupe - 16710	123780	Campesino	Hechchakan	Guadalupe	Urbano	Apoyos Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Apoyos Federales para Unidades Fedrativas y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,432,984	\$1,432,986	\$1,432,986	\$1,432,986	\$1,432,986	\$1,432,986	\$1,432,986	100.00	80	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros	



INFORME DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017
 REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO TERRITORIAL (FISMDT)



Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Admitido	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Representación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Anual	Anexo Financiero										Resumen Financiero				Observaciones
															Presupuesto	Modificado	Revisado	Comprometido	Requerido	Ejecutado	Pagado	A. Recurso	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Área Anual	A. Recurso Anualizado		
CAN71700005516	Construcción de Sala de Asesoría de Trabajo Pícaro de Zona Para Beneficiarios Localidad de Dajabón - 54718	48720	Campesino	Herrerahán	Dajabón	Rural	Aportaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	32-Aportaciones Federales para Unidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$425,561	\$425,740	\$425,740	\$125,740	\$125,740	\$125,740	\$125,740	100.00	00	Hectrea Cuadrada	18	5.00	100.00	Financiera / Financiera / Reintegrado	
CAN71700007592	Rehabilitación de las Oficinas de Controlación Municipal Situación de Obras Públicas y Bases del Municipio de Herrerahán - 112097	112097	Campesino	Herrerahán	Herrerahán	Urbano	Aportaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	32-Aportaciones Federales para Unidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otras Estructuras	En Ejecución	2017	\$250,001	\$254,021	\$254,021	\$134,021	\$134,021	\$134,021	\$134,021	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Financiera / Reintegrado	
CAN71700007594	Construcción de Sala de Asesoría de Cuarta Para Bado Para Beneficiarios A la Dep. Construcción Cuarenta y Ocho de la Localidad de Herrerahán - 109795	109795	Campesino	Herrerahán	Herrerahán	Urbano	Aportaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	32-Aportaciones Federales para Unidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$345,983	\$345,903	\$345,903	\$163,903	\$163,903	\$163,903	\$163,903	99.99	00	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera / Financiera / Reintegrado	
CAN71700007595	Construcción de Oficina Pícaro Para Beneficiarios A la Dep. Construcción Cuarenta y Ocho de la Localidad de Herrerahán - 109795	109795	Campesino	Herrerahán	Herrerahán	Urbano	Aportaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	32-Aportaciones Federales para Unidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$845,955	\$845,955	\$845,955	\$445,955	\$445,955	\$445,955	\$445,955	99.99	00	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera / Financiera / Reintegrado	
CAN71700007596	Construcción de Oficina Pícaro Para Beneficiarios A la Dep. Construcción Cuarenta y Ocho de la Localidad de Herrerahán - 109797	109797	Campesino	Herrerahán	Herrerahán	Urbano	Aportaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	32-Aportaciones Federales para Unidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$17,255	\$17,139	\$17,139	\$17,139	\$17,139	\$17,139	\$17,139	100.00	00	Hectrea Cuadrada	3	100.00	100.00	Financiera / Financiera / Reintegrado	
CAN71700007597	Construcción de Sala de Asesoría de Cuarta Para Bado Para Beneficiarios A la Localidad Rural de Herrerahán del Municipio de Herrerahán - 240904	240904	Campesino	Herrerahán	Chubasco	Rural	Aportaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	32-Aportaciones Federales para Unidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$112,489	\$112,489	\$112,489	\$112,489	\$112,489	\$112,489	\$112,489	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Financiera / Reintegrado	
CAN71700007598	Construcción de Sala de Asesoría de Cuarta Para Bado Para Beneficiarios A la Localidad Rural de Herrerahán del Municipio de Herrerahán - 241111	241111	Campesino	Herrerahán	Parícut	Rural	Aportaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	32-Aportaciones Federales para Unidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$112,489	\$112,489	\$112,489	\$112,489	\$112,489	\$112,489	\$112,489	100.00	00	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Financiera / Reintegrado	
CAN71700007599	Construcción de Sala de Asesoría de Cuarta Para Bado Para Beneficiarios A la Dep. Construcción Cuarenta y Ocho de la Localidad de Herrerahán - 240907	240907	Campesino	Herrerahán	Parícut	Urbano	Aportaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	32-Aportaciones Federales para Unidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,341	\$56,341	\$56,341	\$56,341	\$56,341	\$56,341	\$56,341	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Financiera / Reintegrado	
CAN71700007600	Construcción de Edificación de la Localidad de Herrerahán - 238464	238464	Campesino	Herrerahán	Parícut	Urbano	Aportaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	32-Aportaciones Federales para Unidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y Vivienda	En Ejecución	2017	\$205,883	\$205,883	\$205,883	\$205,883	\$205,883	\$205,883	\$205,883	100.00	00	Otro	620	100.00	100.00	Financiera / Financiera / Reintegrado	
CAN71700007601	Construcción de Edificación de la Localidad de Herrerahán - 237992	237992	Campesino	Herrerahán	Parícut	Urbano	Aportaciones Federales	2004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	32-Aportaciones Federales para Unidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y Vivienda	En Ejecución	2017	\$246,53														



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PERIODO 2015 - 2018
DIRECCION DE PLANEACIÓN INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

INFORME DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO TERRITORIAL (FISMDT)



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 49

Cuarto Trimestre 2017

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Rubro	Tipo de Rubro	Programa Fondo Cuernavaca	Programa Fondo Cuernavaca - Especifico	Eje	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Clase Proyecto	Presupuesto	Modificado	Iniciado (Distrito)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Desagotado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Reintegrado		% Avance Físico
CAM171020005555	Construcción de Pista Asfáltica de 1000 Mts. de Longitud en la Carretera de la Zona Rural - 1000	00710	Campeche	Hecelchakan	Delmop	Rural	Aperturas de Pistas	1004 Pista Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Apertura de Pistas para Entidades Federales y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$425,961	\$425,961	\$425,961	\$425,961	\$425,961	\$425,961	100.00	80	Kilometros Construidos	10	0.99	100.00	Financiero / Físico / Registrado
CAM171020007206	Construcción de Pista Asfáltica de 1000 Mts. de Longitud en la Carretera de la Zona Rural - 1000	00720	Campeche	Hecelchakan	Delmop	Rural	Aperturas de Pistas	1004 Pista Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	23-Apertura de Pistas para Entidades Federales y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$169,034	\$169,034	\$169,034	\$169,034	\$169,034	\$169,034	100.00	90	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registrado

ARACELI Y DUL POOT
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP
2015 - 2018

LIC. JOSE GABRIEL RUAN GETZ
DIR. DE PLANEACIÓN INNOVACIÓN Y MEJ. REGUL.



H. AYUNTAMIENTO HECELCHAKAN 2015 - 2018
DIRECCION DE PLANEACION
INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C.P. MARITHA GUADALUPE LAMARCA CASTILLO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP
2015 - 2018

LIC. BRANCO ANTONIO AKI OZOL
CONCEJAL INTERINO



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP.
2015 - 2018

DR. RODRIGO ARCANDEL PECH UTZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP.
2015 - 2018